

印西市文化ホール・大森図書館大規模改修工事報告書

- 1 工事名称 印西市文化ホール・大森図書館大規模改修工事
- 2 工事期間 当初：令和元年10月1日～令和2年9月18日
変更：令和元年10月1日～令和3年3月12日
(施設引渡日 令和3年2月12日)
- 3 工事費 当初：15億4000万円
変更：16億368万7800円(令和2年9月市議会議決)
(増額 6368万7800円)
- 4 請負者 古谷建設株式会社
- 5 改修概要

改修目的	主 な 改 修 項 目
長寿命化	・ 屋上防水改修 ・ 外壁及びタイル補修 ・ 外部建具廻りシーリング打替
利便性向上 (バリアフリー化等)	・ 段差解消 ・ 床材や客席張替 ・ トイレ洋式化 ・ 多目的トイレ増設 ・ オストメイトトイレ増設 ・ ベビールーム充実 ・ 書架更新及び改修 ・ お話コーナー床暖房更新 ・ ホール吊り物、音響、照明、映像設備等の更新
省エネ化	・ 照明のLED化 ・ 空調設備更新
安全対策 (防災・防犯機能強化)	・ 特定天井改修 ・ エレベーター改修 ・ 消防用設備改修 ・ 防犯カメラ新設 ・ 空調ダクト耐震改修


※コロナウイルス感染予防対策として網戸を新設

6 各施設写真（改修前後）



施設外景




エントランスホール




ホワイエ




休憩コーナー



トイレ1




トイレ2




ホール客席



楽屋





リハーサル室



2階ロビー



ブラウジングコーナー



児童開架貸出室

