

令和元年第3回

印西市教育委員会臨時会会議録

令和元年8月28日（水）

令和元年第3回印西市教育委員会臨時会会議録

日時：8月28日(水)午前10時

場所：印西市役所4階 41会議室

1. 開 会
2. 開 議
3. 議事日程の報告
(議事日程)

日程第 1 会議録署名委員の指名

日程第 2 会期の決定

日程第 3 議案第1号

工事請負契約の変更に関し議会の議決を求めることについて

日程第 4 その他

4. 閉 議
5. 閉 会

教育長及び出席委員(4名)

	教 育 長	大 木 弘
1 番	教育長職務代理者	大 野 忠 寄
2 番	委 員	寺 田 充 良
4 番	委 員	栃 尾 知 子

欠席委員(1名)

3 番	委 員	鈴 木 裕 枝
-----	-----	---------

説明のため出席した職員(2名)

教 育 部 長	伊 藤 哲 之
教 育 部 副 参 事 (教育総務課長事務取扱)	土 屋 茂 巳

職務のため出席した職員(2名)

教 育 総 務 課 総 務 係 係 長	吉 林 由 美 子
教 育 総 務 課 総 務 係 主 査 補	浅 野 嘉 人

(10時00分)

(開会の宣告)

教 育 長

最初にご報告申し上げます。

本日の臨時会に際しまして、鈴木委員から欠席の届け出がありましたので、お知らせいたします。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第3項の規定により、定足数につきましては委員の過半数となっておりますので、ご報告いたします。

ただいまより令和元年第3回印西市教育委員会臨時会を開会いたします。

(出席者の報告)

教 育 長

本臨時会の出席職員につきましては、印西市教育委員会会議規則第14条の規定により、教育部長、教育総務課長、教育総務課職員です。

(開議の宣告)

教 育 長

それでは、これより開議いたします。

(議事日程の報告)

教 育 長

本日の議事日程について、お手元にお配りしたとおりです。

ご了承願います。

(会議録署名委員の指名)

教 育 長

日程第1 会議録署名委員の指名を行います。

本日の会議録署名委員は、会議規則第31条の規定により、4番、栃尾委員を指名します。

(会期の決定)

教 育 長

日程第2 会期の決定を行います。

本臨時会の会期は、会議規則第4条の規定により、本日1日とします。

ここからの議事進行については、教育委員会会議規則第26条の2の規定により、大野教育長職務代理者をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

職 務 代 理 者

それでは、これより議事の進行を行わせていただきます。

(議案第1号)

職 務 代 理 者

日程第3 議案第1号 工事請負契約の変更に関し議会の議決を求めることについてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

教育総務課長。

教育総務課長

議案第1号 工事請負契約の変更に関し議会の議決を求めることについて。

令和元年第2回市議会定例会の議案第10号で議会の議決を経た工事請負契約について、契約内容の一部に変更が生じたので、議会の議決を求めるよう市長に申し入れる。

令和元年8月28日提出。

印西市教育委員会教育長、大木弘。

それでは、説明をさせていただきます。

本案は、6月の令和元年第2回市議会定例会の議決を経まして契約を締結いたしました西の原中学校校舎増築工事について、契約金額の変更をお願いするものでございます。

審議資料の1-1ページをご覧ください。

今回の変更内容でございますが、契約金額につきましては、現契約金額を452万6,500円に増額し、3億2,792万6,500円とすべきものでございます。

変更の理由でございますが、現在実施しております増築校舎の基礎工事に係る掘削作業におきまして、地中に農業用ビニールなどの支障物や地盤改良に適さない不良土が確認されたため、今回の変更契約により、これらを処分し、他の現場発生土に置き換えするものでございます。

次に、審議資料1-2ページをご覧ください。

西の原中学校の配置図の中に、今回支障物や不良土が確認された対象範囲をお示ししております。

資料1-3ページの平面図をご覧ください。

右側の図面には、基礎工事の掘削範囲に今回土を置き換える範囲を破線の枠でお示ししております。支障物及び不良土はほぼ同じ範囲で確認されており、約101立方メートルの土を置き換えるものでございます。

審議資料1-1にお戻りいただきまして、工期でございますが、契約日の翌日から令和2年2月28日までとしておりましたが、これら作業の追加に伴いまして、令和2年3月19日までに変更いたします。西の原中学校校舎増築工事に係る変更の概要については以上でございます。

本日、本議案を可決いただければ、9月の市議会に上程し、議決を求めたいと考えております。

説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

職務代理者

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

寺田委員。

寺田委員

地盤の土壌入れ換えということですか。

職務代理者

教育総務課長。

教育総務課長

不良土については取ります。掘削すると1.2メートルまでごみがございました。

寺田委員

ごみが。

教育総務課長

はい。ビニールです。

寺田委員

前に埋めてあったんですか。

職務代理者

教育総務課長。

教育総務課長

他、若干の瓶とかです。この経緯については、はっきりとはわかりま

	せんけれども、その土地を造成した際に起こったものなのか、あるいはあそこは農地、原野だったところですから、その当時に何かあったのか、確定できるものがございませんけれども、そういったことが考えられるかなと思います。
寺 田 委 員	その部分だけカットして。
職 務 代 理 者	教育総務課長。
教育総務課長	土を入れ換えるということでございます。その2m掘った中で1メートル20まではそういったごみ、ビニールが見つかりましたので、それは全部撤去しまして入れ換えるということです。
寺 田 委 員	それより深いところは異常ないですか。
教育総務課長	異常ないということが確認されております。
職 務 代 理 者	よろしいですか。
寺 田 委 員	わかりました。
職 務 代 理 者	ほかに質疑ありませんか。
各 委 員	ありません
職 務 代 理 者	よろしいですか。
	今、撤去範囲を聞いたのですが、下のほうの部分、1－3ページですか。空白の部分は多分基礎の圧力のかからない部分であるので、そこには基礎工事はされないようですけれども、そちら側の空白の中の部分の撤去というか支障物ですか、そちらの調査はされていたんでしょうか。
	教育総務課長。
教育総務課長	基礎の部分だけは調査しておりますけれども、それ以外の部分についてはしておりません。
職 務 代 理 者	されてはいないんですね。
教育総務課長	支障がないものなので。
職 務 代 理 者	そうですか。
	構造的には問題はなかろうというご判断で、結論づけたのかとは思われるんですけれども、汚染土であるとか、基準を超えるものではないということは確認されているようですので、こういう形で工事を進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
	それでは、よろしいでしょうか。
	これで質問を終わります。
	議案第1号について採決をします。
	お諮りいたします。
	議案第1号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
各 委 員	異議なし
職 務 代 理 者	異議なしと認めます。
	したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
(その他)	
職 務 代 理 者	日程第4 その他について、何かありますか。

各課長等
職務代理者

なし

よろしいですか。

これで日程第4　その他を終わります。

それでは、私の議事進行役はこれで終了し、進行を教育長にお戻しします。よろしくお願いいたします。

教　育　長

ありがとうございました。

それでは、事務局から次回の教育委員会の開催日時について連絡がございます。

教育総務課長。

教育総務課長

次回の定例会でございますが、9月18日水曜日の午前10時から、この場所で開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

(閉議の宣告)

教　育　長

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。会議を閉じます。

(閉会の宣告)

教　育　長

以上をもちまして、令和元年第3回印西市教育委員会臨時会を閉会いたします。どうもお忙しいところ、本当にありがとうございました。

(10時10分)

印西市教育委員会会議規則第31条の規定により、上記会議の顛末を録し相違ないことを証するためここに署名する。

令和元年8月28日

教 育 長 大 木 弘

署 名 委 員 栃 尾 知 子